

FICHE DE CADENASSAGE

Identification de l'exécutant	Bâtiment	Équipement
Nom :		Nom :
		No :
		Localisation :

Travail spécifique #1	Séquence de cadenassage pour travail #1
Identifier les travaux pouvant être effectués sur cet équipement Ex : changement des filtres _____	Inscrire la séquence des étapes de cadenassage à réaliser pour le travail #1 () cadenas _____
Travail spécifique #2	Séquence de cadenassage pour travail #2
Ex : entretien préventif de la pompe _____	Inscrire la séquence des étapes de cadenassage à réaliser pour le travail #2 () cadenas _____
Travail spécifique #3	Séquence de cadenassage pour travail #3
Ex : graisser l'arbre de transmission _____	Inscrire la séquence des étapes de cadenassage à réaliser pour le travail #3 () cadenas _____

(A) ÉTAPES POUR UN CADENASSAGE COMPLET

Étape	Énergie	Instruction	Type de dispositif d'isolement	Numéro du dispositif d'isolement	Accessoire de cadenassage		☒
1		Aviser les personnes concernées que l'équipement sera mis en arrêt cadenassé.					
2		Arrêter l'équipement selon les procédures normales d'opération.					
3	Identifier le type d'énergie en cause.	Décrire l'action à réaliser (ex. : Ouvrir le sectionneur, Fermer la valve, etc.)	Valve Sectionneur Fiche élect Etc.	C-A0001-2054	Couvre-valve		
...	...	...	...	...			
...		Libérer et vérifier que les énergies résiduelles sont dissipées.					
...		Effectuer un essai de démarrage de l'équipement. Aucun mouvement ne doit être détecté. Attention interverrouillages entre les équipements.					
...		Identifier la(les) autre(s) procédure(s) devant être appliquée(s) (ex. : procédure d'entrée en espace clos)					
...		Exécuter le travail.					
...		Décadenasser selon la séquence suivante :					
		Cette fiche de cadenassage contient des erreurs et doit être modifiée : non ☐ oui ☐ → aviser le contremaître					
		REMISE EN SERVICE : Vérifier l'équipement et l'aire de travail pour s'assurer que seul le personnel autorisé demeure sur place et que tout le personnel a été retiré de la zone dangereuse, que les outils et articles non essentiels ont été enlevés, que les dispositifs de sécurité sont en place et que l'équipement est opérationnel.					

Inscrire le nombre de cadenas nécessaire.

Cocher une fois l'étape complétée

Validée par : _____

Approuvée par : _____

 Date : _____

Signature de l'exécutant : _____

Date : _____

Note : Les étapes inscrites en rouge doivent se retrouver sur toutes les fiches de cadenassage.